

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2

Код	
0322005	
04181866	
68272365	

Форма по ОКУД

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области, 305512, Курская 10 ОКПО область, Курский район, поселок Камыши

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройЭнергоМонтаж", 305026, Россия, г.Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д 20, литер 10 ОКПО А/14

Стройка - Благоустройство дворовой территории д.28 п. Камыши Курского района Курской области

Объект - Благоустройство дворовой территории д.28 п. Камыши Курского района Курской области

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	20.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 327651,83 руб.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)				
					В том числе			В том числе								
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Подходы к подъезду-75м2																
1	ФЕРр68-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Исправление профиля оснований, щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0,075	6978,41	706,18	6211,23	765,56	523	53	466	57	87,29	6,55	56,89	4,27
2	Калькуляция на 1 квартал 2018г.	Щебень фракции 10-20мм М1200 МАТ=1891,3/6,2	м3	4,988	305,05	1891,3/6,2			1522							

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	т	0,045	39,1		39,1	7,15	2		2			0,66 0,03
4	ФСЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0464	1690				78					
5	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,75	299,11	140,46	57,25	0,8	224	105	43	1	15,12 11,34	0,07 0,05
6	ФСЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	0,375	59,99				22					
7	ФСЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В	т	5,355	267,99				1435					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмо Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; МАТ=6,2) (Поз. 1-7))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Подходы к подъезду-75м2														
Раздел 2. Перекрытие асфальтобетоном проезда к дому тип 2-45м2														
8	ФЕРр68-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0,045	6978,41	706,18	6211,23	765,56	314	32	280	34	87,29 3,93	56,89 2,56
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	9	Калькуляц ия на 1 квартал 2018г.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200 фракция 10- 20 мм МАТ=1891,3/6,20	м3	2,993	305,05 1891,3/6,20				913						
10	10	ФЕР27-06- 026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	т	0,027	39,1		39,1	7,15	1					0,66 0,02	
11	11	ФССЦ- 01.2.01.01- 0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД- 60/90, БНД 90/130	т	0,0278	1690				47						
12	12	ФЕР27-07- 001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,45	299,11	140,46	57,25	0,8	135	63	26		15,12 6,8	0,07 0,03	
13	13	ФССЦ- 02.3.01.02- 0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	0,225	59,99				13						
14	14	ФССЦ- 04.2.01.01- 0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В	т	3,213	267,99				861						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмо Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2, ЭМ=6,2, ЗГПМ=6,2, МАТ=6,2) (Поз. 8-14))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Перекрытие асфальтобетоном проезда к дому тип 2-45м2																
Раздел 3. Перекрытие проезда -180м2																
											2284	95	34	10,73	2,61	
											14161	589	1903	211	10,73	2,61
											980					
											561					
											15702				10,73	2,61

Гранд-СМЕТА

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	ФЕРр68-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Исправление профиля оснований, щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0,18	6978,41	706,18	6211,23	765,56	1256	127	1118	138	87,29 15,71	56,89 10,24
16	16	Калькуляция на 1 квартал 2018г.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000 фракция 40-70мм МАТ=2051,09/6,20	м3	11,97	330,82 2051,09/6,20				3960					
17	17	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	т	0,108	39,1	39,1		7,15	4		4	1		0,66 0,07
18	18	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1112	1690				188					
19	19	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,18	2984,49	368,45	2385,37	263,01	537	66	429	47	38,3 6,89	19,12 3,44
20	20	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 /ТЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расч., ЗЛМ=2, МАТ=2 к расч. ТЗ=2 ТЗМ=2)	1000 м2	0,18	7,94	1,74	6,2		1		1		0,18 0,03	
21	21	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий	т	0,0024	1946,91				5					
22	22	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В	т	21,746	267,99				5828					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	23	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,2	4412,47	643,64	78,78	9,64	5295	772	95	12	76,08 91,3	0,72 0,86
24	24	ФСЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	120	63,12				7574					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмом Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2) (Поз. 15-20, 23-24, 21-22))															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 3 Перекрытие проезда -180м2															
113,93															
14,61															

Раздел 4. Малые архитектурные формы

25	25	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0167	2184	2184			36	36			280 4,68	
26	26	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0167	3897,23	1404	1587,74	244,51	65	23	27	4	180 3,01	18,13 0,3
27	27	ФСЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	1,701	560				953					
28	28	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов малых форм. (Т)	Т	0,2551	958,14	445,69	440,24	54,14	244	114	112	14	46,33 11,82	4,38 1,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	29	ФССЦ-15.2.03.04-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья на металлических ножках	шт		1426,22				7131					
30	30	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	3	524,2				1573					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмом Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2) (Поз. 25-30))															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
Переход в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2018 г. письмом Минрегиона №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (прочие) ПЗ=6,2; ЭМ=6,2; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2) (Поз. 1, 8, 15, 2-7, 9-13, 16-20, 23-24, 14, 21-22, 25-30)															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
80% ФОТ (от 223) (Поз. 25)															
104% ФОТ (от 2734) (Поз. 1, 8, 15)															
105% ФОТ (от 961) (Поз. 26-30)															
142% ФОТ (от 6615) (Поз. 2-7, 9-13, 16-20, 23-24)															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
45%*0,85 ФОТ (от 223) (Поз. 25)															
60% ФОТ (от 2734) (Поз. 1, 8, 15)															
65%*0,85 ФОТ (от 961) (Поз. 26-30)															
95%*0,85 ФОТ (от 6615) (Поз. 2-7, 9-13, 16-20, 23-24)															
Итого по акту:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)															
Автомобильные дороги															
Отделочные работы															
Земляные работы, выполняемые ручным способом															
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве															
Итого															
В том числе:															
										40740	1391	2604	308	162,06	22,99
										252588	8623	16145	1910	162,06	22,99
										211848	7233	13541	1602		
										13423					
										178					
										2843					
										1009					
										9393					
										7598					
										85					
										1640					
										531					
										5342					
										17460				26,19	17,07
										150831				116,36	4,5
										41503					
										486				4,68	
										63329				14,83	1,42
										273609				162,06	22,99
										63815				19,51	1,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы									227820					
	Машины и механизмы									16145					
	ФОТ									10533					
	Накладные расходы									13423					
	Сметная прибыль									7598					
	Непредвиденные затраты 2%									5472					
	Итого с непредвиденными и снижением цен									277 671,04					
	НДС 18%									49 980,79					
	ВСЕГО по акту									327 651,83				162,06	22,99

Сдал: Генеральный директор ООО «СтройЭнергоМонтаж» Макаренков Ю.И.

Принял: Глава Камышинского района Бритвин А.В.

